



















	Name	Duration	Start	Finish	Pred...
1		<b>Realizacja umowy</b>	<b>575,004 ...</b>	<b>31.03.15 08:00</b>	<b>26.10.16 08:06</b>	
2		Zawarcie umowy	0 days	31.03.15 08:00	31.03.15 08:00	
3			0 days	31.03.15 08:00	31.03.15 08:00	
4		<b>Produkt P.1 Materiały Instruktażowe</b>	<b>37 days</b>	<b>31.03.15 08:00</b>	<b>07.05.15 08:00</b>	
5		Opracowanie materiałów instruktażowych	10 days	31.03.15 08:00	10.04.15 08:00	2
6		Zgłoszenie materiałów instruktażowych do odbioru	0 days	10.04.15 08:00	10.04.15 08:00	5
7		Odbiór materiałów instruktażowych	10 days	10.04.15 08:00	20.04.15 08:00	6
8		Zgłoszenie uwag do odbieranych materiałów instruktażowych	0 days	20.04.15 08:00	20.04.15 08:00	7
9		Uwzględnianie uwag Zamawiającego (korekta produktu)	7 days	20.04.15 08:00	27.04.15 08:00	8
10		Ponowne zgłoszenie materiałów instruktażowych do odbioru	0 days	27.04.15 08:00	27.04.15 08:00	9
11		Odbiór materiałów instruktażowych	10 days	27.04.15 08:00	07.05.15 08:00	10
12		Podpisanie protokołu odbioru	0 days	07.05.15 08:00	07.05.15 08:00	11
14		<b>Produkt P.2 Instruktaże</b>	<b>390,335 d...</b>	<b>07.05.15 08:05</b>	<b>31.05.16 16:07</b>	
15		Uzgodnienie terminów konkretnych instruktaży	3 days	07.05.15 08:05	10.05.15 08:05	12
16	 	Okres odbywania instruktaży	365 days	10.05.15 08:05	09.05.16 08:05	15
17		Odbycie pierwszego instruktażu	0,334 days	09.05.16 08:05	09.05.16 16:05	15
18		Zgłoszenie instruktażu do odbioru	1 day	09.05.16 16:05	10.05.16 16:05	17
19		Odbiór instruktażu	7 days	10.05.16 16:05	17.05.16 16:05	18
20		Zgłoszenie uwag do odbieranego instruktażu	0 days	17.05.16 16:05	17.05.16 16:05	19
21		Uwzględnianie uwag Zamawiającego (korekta produktu)	7 days	17.05.16 16:05	24.05.16 16:05	20
22		Ponowne zgłoszenie instruktażu do odbioru	0 days	24.05.16 16:05	24.05.16 16:05	21
23		Odbiór instruktażu	7 days	24.05.16 16:05	31.05.16 16:05	22
24		Podpisanie protokołu odbioru	0 days	31.05.16 16:07	31.05.16 16:07	23
26		<b>Produkt P.3 Dokumentacja Urządzeń</b>	<b>37 days</b>	<b>31.03.15 08:00</b>	<b>07.05.15 08:00</b>	
27		Opracowanie Dokumentacji Urządzeń	10 days	31.03.15 08:00	10.04.15 08:00	2
28		Zgłoszenie Dokumentacji Urządzeń do odbioru	0 days	10.04.15 08:00	10.04.15 08:00	27
29		Odbiór Dokumentacji Urządzeń	10 days	10.04.15 08:00	20.04.15 08:00	28
30		Zgłoszenie uwag do odbieranej Dokumentacji Urządzeń	0 days	20.04.15 08:00	20.04.15 08:00	29
31		Uwzględnianie uwag Zamawiającego (korekta produktu)	7 days	20.04.15 08:00	27.04.15 08:00	30
32		Ponowne zgłoszenie Dokumentacji Urządzeń do odbioru	0 days	27.04.15 08:00	27.04.15 08:00	31
33		Odbiór Dokumentacji Urządzeń	10 days	27.04.15 08:00	07.05.15 08:00	32
34		Podpisanie protokołu odbioru	0 days	07.05.15 08:00	07.05.15 08:00	33

		Name	Duration	Start	Finish	Pred...
36		<b>Weryfikacja scenariuszy testowych</b>	<b>30 days</b>	<b>31.03.15 08:00</b>	<b>30.04.15 08:00</b>	
37		Weryfikacja scenariuszy testowych	30 days	31.03.15 08:00	30.04.15 08:00	2
39		<b>Udostępnienie dokumentacji Makiety</b>	<b>0 days</b>	<b>06.05.15 08:00</b>	<b>06.05.15 08:00</b>	
40		Udostępnienie Wykonawcy dokumentacji Makiety	0 days	06.05.15 08:00	06.05.15 08:00	
42		<b>Decyzja o pilotazu</b>	<b>0 days</b>	<b>07.05.15 08:00</b>	<b>07.05.15 08:00</b>	
43		Decyzja Zamawiajacego o przeprowadzeniu pilotazu	0 days	07.05.15 08:00	07.05.15 08:00	12
45		<b>Produkt P.4 Urzadzenia do testów na Makiecie i w ramach pilotazu</b>	<b>44 days</b>	<b>07.05.15 08:06</b>	<b>20.06.15 08:06</b>	
46		Dostarczenie 20 Urzadzen do pilotazu i na Makiecie	0 days	07.05.15 08:06	07.05.15 08:06	34
47		Zgloszenie Urzadzen na Makiecie do odbioru	0 days	07.05.15 08:06	07.05.15 08:06	46
48		Odbiór Urzadzen	10 days	07.05.15 08:06	17.05.15 08:06	47
49		Zgloszenie uwag do odbieranych Urzadzen na Makiecie	0 days	17.05.15 08:06	17.05.15 08:06	48
50		Uwzglednianie uwag Zamawiajacego (korekta produktu)	7 days	17.05.15 08:06	24.05.15 08:06	49
51		Ponowne zgloszenie Urzadzen do odbioru	0 days	24.05.15 08:06	24.05.15 08:06	50
52		Odbiór Urzadzen na Makiecie	10 days	24.05.15 08:06	03.06.15 08:06	51
53		Zgloszenie uwag do odbieranych Urzadzen na Makiecie	0 days	03.06.15 08:06	03.06.15 08:06	52
54		Uwzglednianie uwag Zamawiajacego (korekta produktu)	7 days	03.06.15 08:06	10.06.15 08:06	53
55		Ponowne zgloszenie Urzadzen do odbioru	0 days	10.06.15 08:06	10.06.15 08:06	54
56		Odbiór Urzadzen na Makiecie	10 days	10.06.15 08:06	20.06.15 08:06	55
57		Podpisanie protokolu odbioru	0 days	20.06.15 08:06	20.06.15 08:06	56
59		<b>Produkt P.5 Asysta w ramach pilotazu</b>	<b>65 days</b>	<b>20.06.15 08:06</b>	<b>24.08.15 08:06</b>	
60		Instalacja Urzadzen na potrzeby pilotazu	0 days	20.06.15 08:06	20.06.15 08:06	57
61		Strojenie i optymalizacja Urzadzen	10 days	20.06.15 08:06	30.06.15 08:06	60
62		Testy w ramach pilotazu	20 days	30.06.15 08:06	20.07.15 08:06	61
63		Usuwanie uwag zgloszonych w ramach pilotazu	15 days	20.07.15 08:06	04.08.15 08:06	62
64		Powtórne testy w ramach pilotazu	20 days	04.08.15 08:06	24.08.15 08:06	63
65		Odbiór pilotazu	0 days	24.08.15 08:06	24.08.15 08:06	64
67		<b>Aktualizacja Urzadzen na Makiecie</b>	<b>49 days</b>	<b>24.08.15 08:06</b>	<b>12.10.15 08:06</b>	
68		Przeniesienie zmian w ramach pilotazu na Urzadzenia na Makiecie	5 days	24.08.15 08:06	29.08.15 08:06	65
69		Zgloszenie Urzadzen na Makiecie do odbioru	0 days	29.08.15 08:06	29.08.15 08:06	68
70		Odbiór Urzadzen	10 days	29.08.15 08:06	08.09.15 08:06	69

		Name	Duration	Start	Finish	Pred...
71		Zgłoszenie uwag do odbieranych Urządzeń na Makiecie	0 days	08.09.15 08:06	08.09.15 08:06	70
72		Uwzględnianie uwag Zamawiającego (korekta produktu)	7 days	08.09.15 08:06	15.09.15 08:06	71
73		Ponowne zgłoszenie Urządzeń do odbioru	0 days	15.09.15 08:06	15.09.15 08:06	72
74		Odbiór Urządzeń na Makiecie	10 days	15.09.15 08:06	25.09.15 08:06	73
75		Zgłoszenie uwag do odbieranych Urządzeń na Makiecie	0 days	25.09.15 08:06	25.09.15 08:06	74
76		Uwzględnianie uwag Zamawiającego (korekta produktu)	7 days	25.09.15 08:06	02.10.15 08:06	75
77		Ponowne zgłoszenie Urządzeń do odbioru	0 days	02.10.15 08:06	02.10.15 08:06	76
78		Odbiór Urządzeń na Makiecie	10 days	02.10.15 08:06	12.10.15 08:06	77
79		Podpisanie protokołu odbioru	0 days	12.10.15 08:06	12.10.15 08:06	78
81		<b>Produkt P.6 Certyfikaty Urządzeń</b>	<b>446,004 d...</b>	<b>31.03.15 08:00</b>	<b>19.06.16 08:06</b>	
82		Uzyskiwanie certyfikatów innych niż PRIME	100 days	31.03.15 08:00	09.07.15 08:00	
83		Zgłoszenie certyfikatów do częściowego odbioru	0 days	09.07.15 08:00	09.07.15 08:00	82
84		Częściowy odbiór certyfikatów	10 days	09.07.15 08:00	19.07.15 08:00	83
85		Podpisanie protokołu odbioru	0 days	19.07.15 08:00	19.07.15 08:00	84
86		Uzyskiwanie certyfikatu PRIME	355 days	20.06.15 08:06	09.06.16 08:06	57
87		Zgłoszenie certyfikatu PRIME do odbioru	0 days	09.06.16 08:06	09.06.16 08:06	86
88		Odbiór certyfikatu PRIME	10 days	09.06.16 08:06	19.06.16 08:06	87
89		Podpisanie protokołu odbioru	0 days	19.06.16 08:06	19.06.16 08:06	88
91		<b>Produkt P.7 Aktualizacja Dokumentacji Urządzeń</b>	<b>37 days</b>	<b>20.06.15 08:06</b>	<b>27.07.15 08:06</b>	
92		Aktualizacja Dokumentacji Urządzeń	10 days	20.06.15 08:06	30.06.15 08:06	57
93		Zgłoszenie Dokumentacji Urządzeń do odbioru	0 days	30.06.15 08:06	30.06.15 08:06	92
94		Odbiór Dokumentacji Urządzeń	10 days	30.06.15 08:06	10.07.15 08:06	93
95		Zgłoszenie uwag do odbieranej Dokumentacji Urządzeń	0 days	10.07.15 08:06	10.07.15 08:06	94
96		Uwzględnianie uwag Zamawiającego (korekta produktu)	7 days	10.07.15 08:06	17.07.15 08:06	95
97		Ponowne zgłoszenie Dokumentacji Urządzeń do odbioru	0 days	17.07.15 08:06	17.07.15 08:06	96
98		Odbiór Dokumentacji Urządzeń	10 days	17.07.15 08:06	27.07.15 08:06	97
99		Podpisanie protokołu odbioru	0 days	27.07.15 08:06	27.07.15 08:06	98
101		<b>Produkt P.8 Dostawy Urządzeń</b>	<b>89 days</b>	<b>24.08.15 08:06</b>	<b>21.11.15 08:06</b>	
102		Dostawa I Transzy	7 days	24.08.15 08:06	31.08.15 08:06	65
103		Zgłoszenie Dostawy do odbioru	0 days	31.08.15 08:06	31.08.15 08:06	102
104		Odbiór Urządzeń	5 days	31.08.15 08:06	05.09.15 08:06	103
105		Podpisanie protokołu odbioru	0 days	05.09.15 08:06	05.09.15 08:06	104

		Name	Duration	Start	Finish	Pred...
106		Dostawa II Transzy	30 days	31.08.15 08:06	30.09.15 08:06	102
107		Zgłoszenie Dostawy do odbioru	0 days	05.09.15 08:06	05.09.15 08:06	105
108		Odbiór Urządzeń	5 days	30.09.15 08:06	05.10.15 08:06	106
109		Podpisanie protokołu odbioru	0 days	06.09.15 02:16	06.09.15 02:16	107
110		Dostawa III Transzy	30 days	30.09.15 08:06	30.10.15 08:06	106
111		Zgłoszenie Dostawy do odbioru	0 days	30.10.15 08:06	30.10.15 08:06	110
112		Odbiór Urządzeń	5 days	30.10.15 08:06	04.11.15 08:06	111
113		Podpisanie protokołu odbioru	0 days	04.11.15 08:06	04.11.15 08:06	112
114		Dostawa IV Transzy	17 days	30.10.15 08:06	16.11.15 08:06	110
115		Zgłoszenie Dostawy do odbioru	0 days	16.11.15 08:06	16.11.15 08:06	114
116		Odbiór Urządzeń	5 days	16.11.15 08:06	21.11.15 08:06	115
117		Podpisanie protokołu odbioru	0 days	21.11.15 08:06	21.11.15 08:06	116
119		<b>Produkt P.10 Świadczenie asysty dla Zamawiającego</b>	<b>30 days</b>	<b>10.07.15 08:06</b>	<b>09.08.15 08:06</b>	
120		Zlecenie usługi asysty	0 days	10.07.15 08:06	10.07.15 08:06	94
121		Świadczenie usług	30 days	10.07.15 08:06	09.08.15 08:06	120
122		Odbiór asysty	0 days	09.08.15 08:06	09.08.15 08:06	121
124		<b>Produkt P.11 Asysta w ramach pilotażu</b>	<b>166,004 d...</b>	<b>31.03.15 08:00</b>	<b>13.09.15 08:06</b>	
125		Instalacja Urządzeń na potrzeby pilotażu	0 days	10.07.15 08:06	10.07.15 08:06	94
126		Strojenie i optymalizacja Urządzeń	10 days	10.07.15 08:06	20.07.15 08:06	125
127		Testy w ramach pilotażu	20 days	20.07.15 08:06	09.08.15 08:06	126
128		Usuwanie uwag zgłoszonych w ramach pilotażu	15 days	09.08.15 08:06	24.08.15 08:06	127
129		Powtórne testy w ramach pilotażu	20 days	24.08.15 08:06	13.09.15 08:06	128
130		Odbiór pilotażu	0 days	13.09.15 08:06	13.09.15 08:06	129
132		ETAP II	1 day?	31.03.15 08:00	01.04.15 08:00	
133		<b>Produkt P.12 Urządzenia do testów na Makiecie i w ramach pilotażu</b>	<b>102 days</b>	<b>24.08.15 08:06</b>	<b>04.12.15 08:06</b>	
134		Aktualizacja 20 Urządzeń do pilotażu i na Makiecie (2 zakres funkcjonalności)	75 days	24.08.15 08:06	07.11.15 08:06	65
135		Zgłoszenie Urządzeń na Makiecie do odbioru	0 days	07.11.15 08:06	07.11.15 08:06	134
136		Odbiór Urządzeń	10 days	07.11.15 08:06	17.11.15 08:06	135
137		Zgłoszenie uwag do odbieranych Urządzeń na Makiecie	0 days	17.11.15 08:06	17.11.15 08:06	136
138		Uwzględnianie uwag Zamawiającego (korekta produktu)	7 days	17.11.15 08:06	24.11.15 08:06	137
139		Ponowne zgłoszenie Urządzeń do odbioru	0 days	24.11.15 08:06	24.11.15 08:06	138
140		Odbiór Urządzeń na Makiecie	10 days	24.11.15 08:06	04.12.15 08:06	139

		Name	Duration	Start	Finish	Pred...
141		Podpisanie protokou odbioru	0 days	04.12.15 08:06	04.12.15 08:06	140
143		<b>Produkt P.13 Asysta w ramach pilotazu</b>	<b>65 days</b>	<b>04.12.15 08:06</b>	<b>07.02.16 08:06</b>	
144		Instalacja Urzadzen na potrzeby pilotazu	0 days	04.12.15 08:06	04.12.15 08:06	141
145		Strojenie i optymalizacja Urzadzen	10 days	04.12.15 08:06	14.12.15 08:06	144
146		Testy w ramach pilotazu	20 days	14.12.15 08:06	03.01.16 08:06	145
147		Usuwanie uwag zgoszonych w ramach pilotazu	15 days	03.01.16 08:06	18.01.16 08:06	146
148		Powtórne testy w ramach pilotazu	20 days	18.01.16 08:06	07.02.16 08:06	147
149		Odbiór pilotazu	0 days	07.02.16 08:06	07.02.16 08:06	148
151		<b>Produkt P.16 Aktualizacja Urzadzen</b>	<b>400,004 d...</b>	<b>31.03.15 08:00</b>	<b>04.05.16 08:06</b>	
152		Zdalna aktualizacja Urzadzen	30 days	07.02.16 08:06	08.03.16 08:06	149
153		Wsparcie Zamawiajacego	30 days	08.03.16 08:06	07.04.16 08:06	152
154		Zgloszenie aktualizacji Urzadzen do odbioru	0 days	07.04.16 08:06	07.04.16 08:06	153
155		Odbiór aktualizacji Urzadzen	10 days	07.04.16 08:06	17.04.16 08:06	154
156		Zgloszenie uwag do odbieranych aktualizacji Urzadzen	0 days	17.04.16 08:06	17.04.16 08:06	155
157		Uwzględnianie uwag Zamawiajacego (korekta produktu)	7 days	17.04.16 08:06	24.04.16 08:06	156
158		Ponowne zgloszenie aktualizacji Urzadzen do odbioru	0 days	24.04.16 08:06	24.04.16 08:06	157
159		Odbiór aktualizacji Urzadzen	10 days	24.04.16 08:06	04.05.16 08:06	158
160		Podpisanie protokolu odbioru	0 days	04.05.16 08:06	04.05.16 08:06	159
162		ETAP III	1 day?	31.03.15 08:00	01.04.15 08:00	
164		<b>Produkt P.18 Urzadzenia do testów na Makiecie i w ramach pilotazu</b>	<b>277 days</b>	<b>24.08.15 08:06</b>	<b>27.05.16 08:06</b>	
165		Aktualizacja 20 Urzadzen do pilotazu i na Makiecie (3 zakres funkcjonalnosci)	250 days	24.08.15 08:06	30.04.16 08:06	65
166		Zgloszenie Urzadzen na Makiecie do odbioru	0 days	30.04.16 08:06	30.04.16 08:06	165
167		Odbiór Urzadzen	10 days	30.04.16 08:06	10.05.16 08:06	166
168		Zgloszenie uwag do odbieranych Urzadzen na Makiecie	0 days	10.05.16 08:06	10.05.16 08:06	167
169		Uwzględnianie uwag Zamawiajacego (korekta produktu)	7 days	10.05.16 08:06	17.05.16 08:06	168
170		Ponowne zgloszenie Urzadzen do odbioru	0 days	17.05.16 08:06	17.05.16 08:06	169
171		Odbiór Urzadzen na Makiecie	10 days	17.05.16 08:06	27.05.16 08:06	170
172		Podpisanie protokolu odbioru	0 days	27.05.16 08:06	27.05.16 08:06	171
174		<b>Produkt P.19 Asysta w ramach pilotazu</b>	<b>65 days</b>	<b>27.05.16 08:06</b>	<b>31.07.16 08:06</b>	
175		Instalacja Urzadzen na potrzeby pilotazu	0 days	27.05.16 08:06	27.05.16 08:06	172

		Name	Duration	Start	Finish	Pred...
176		Strojenie i optymalizacja Urzadzen	10 days	27.05.16 08:06	06.06.16 08:06	175
177		Testy w ramach pilotazu	20 days	06.06.16 08:06	26.06.16 08:06	176
178		Usuwanie uwag zgoszonych w ramach pilotazu	15 days	26.06.16 08:06	11.07.16 08:06	177
179		Powtórne testy w ramach pilotazu	20 days	11.07.16 08:06	31.07.16 08:06	178
180		Odbiór pilotazu	0 days	31.07.16 08:06	31.07.16 08:06	179
182		<b>Produkt P.22 Aktualizacja Urzadzen</b>	<b>87 days</b>	<b>31.07.16 08:06</b>	<b>26.10.16 08:06</b>	
183		Zdalna aktualizacja Urzadzen	30 days	31.07.16 08:06	30.08.16 08:06	180
184		Wsparcie Zamawiajacego	30 days	30.08.16 08:06	29.09.16 08:06	183
185		Zgloszenie aktualizacji Urzadzen do odbioru	0 days	29.09.16 08:06	29.09.16 08:06	184
186		Odbiór aktualizacji Urzadzen	10 days	29.09.16 08:06	09.10.16 08:06	185
187		Zgloszenie uwag do odbieranych aktualizacji Urzadzen	0 days	09.10.16 08:06	09.10.16 08:06	186
188		Uwzględnianie uwag Zamawiajacego (korekta produktu)	7 days	09.10.16 08:06	16.10.16 08:06	187
189		Ponowne zgloszenie aktualizacji Urzadzen do odbioru	0 days	16.10.16 08:06	16.10.16 08:06	188
190		Odbiór aktualizacji Urzadzen	10 days	16.10.16 08:06	26.10.16 08:06	189
191		Podpisanie protokolu odbioru	0 days	26.10.16 08:06	26.10.16 08:06	190
193		Pozostale produkty wykonywane beda zgodnie z umow	0 days	31.03.15 08:00	31.03.15 08:00	